

**PROJET :**

**Résidence Universitaire  
3000/5000 Lits à TAMDA**

**B) Lits d'hébergements : 13 000 lits d'hébergements**

**1500 lits restants du projet 3000/5000 lits d'hébergements à Tamda**

a) Les blocs achevés et réceptionnés.

B) VRD :

**Lot n°01**: Assainissement, murs de soutènement, aménagement extérieur (entreprise SARL Azzedine et Chabane) en cours à 50%

**Lot n°02** : Réseau chauffage et AEP (entreprise PGCF clim Belezreg retenue)

**Lot n°03** : Éclairage extérieur (EGEIB Boubrit) en cours à 10%

**Lot n°04** : Espaces verts (ETB ahmed said achour)

l'entreprise ne peut pas intervenir , cette dernière est conditionnée par l'avancement des travaux de VRD

- Les travaux de VRD nécessitent une réévaluation.

- Une demande de réévaluation d'un montant de 117 500 000 DA, a été introduite au niveau du ministère des finances en date du 13/05/2019 retransmise en date du 20/11/2019, non accordée à ce jour.

**Prévision de livraison: les 1500 lits en septembre 2020**

**1500/3000 Lits à TAMDA**  
**(Cité 02) Achevée fonctionnelle**



**Cité 02:1500 Lits**



**Blocs Hébergement et VRD**

**cité 02:1500 Lits**



**Blocs Hébergement et VRD**

Cité 02: 1500 Lits



Blocs Hébergement et VRD





Cité 02: 1500 Lits



Aménagement Extérieur

Cité 02: 1500 Lits



Blocs Hébergement

Cité 02: 1500 Lits



*Blocs Hébergement*

Cité 02: 1500 Lits



Blocs Restaurant et VRD

Cité 02: 1500 Lits



Aménagement Extérieur

Cité 02: 1500 Lits



Terrain de Sport